

**Коммунальное унитарное производственное
предприятие по эксплуатации и ремонту
коммунальных тепловых сетей и котельных
УП «Минсккоммунтеплосеть»**

ПРОТОКОЛ

15.11.2016г.

г.Минск

заседания технического совета

Председатель – Левин В.М.

Протокол вел – Володько А.А.

Члены техсовета – Коломиец И.Г., Замойский Н.С., Грекович И.М.,
Гайко Н.Л., Гречная И.В. Лютич С.Ю., Гречная И.В., Кременецкий
Е.В., Савицкая Е.Л., Каганович М.И., Милейковский Ю.С., Умрихин
В.В., Лукашевич Г.Л., Малышев А.Н., Степанов В.А., Шиманович
И.А., Кравцов В.В., Савчиц С.В., Кахаев С.В., Ивчик А.Н, Роденя
А.Н.

Приглашенные – главный инженер ООО «Термоэнергoproект» Диментов З.Л.,
специалист ООО «Термоэнергoproект» Вершина М.В.
ООО «Интербелтрейд» Ерусланов В.Л.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение обоснования инвестиций по объекту
«Реконструкция части котельной (МВТ) по адресу 0.65 км. западнее
д.Валерьяново».
2. Применение лент защитно-сигнальных и сигнальных с прокатанным
проводником при строительстве пластмассовых трубопроводов и иных
неметаллических коммуникаций.

По первому вопросу

Слушали:

1. Главного инженера ООО «Термоэнергoproект» Диментова З.Л. об общей
концепции реконструкции котельной; о вариантах размещения оборудования на
территории и внутри котельной, о результатах экономической эффективности
реконструкции котельной.

2. Главного инженера Левина В.М. об объемах возможной реконструкции газовой
части котельной при принятии варианта демонтажа газовых котлов. О сроках окупаемости
проекта, о средствах, предусмотренных в обосновании для измерения влажности топлива,
для измерения массы поставляемого топлива, для выноса существующих коммуникаций.

3. Начальника ОПр Гречную И.В. информировала об приказе МЖКХ РБ от
14.04.2016г. № 27, о том что при необходимости выполнения видов работ, не связанных с
вводом мощностей на местных видах топлива, в проектной документации выделяются
очереди и финансирование очередей предусматривается из разных источников.

4. Главного метролога Милейковского Ю.С. о тепловых потерях при эксплуатации
баков аккумуляторов горячей воды и возможности снижения данных потерь.

**Приняли к сведению и отметили необходимость отражения в задании на
проектирование следующих вопросов:**

1. Информацию по водоснабжению котельной, о том, что скважины находятся на
закрытой территории КГБ РБ и в случае отключения электроэнергии или водоснабжения,
резервное водоснабжение не обеспечит аварийную работу котла и экономайзера.

2. Информацию о возможности работы одновременно всех газовых котлов «Факел»
остающихся в котельной.

3. Виды работ, не связанные с непосредственным вводом мощностей на МВТ должны быть выделены в отдельную очередь.

Решили:

1. Утвердить проект обоснования инвестиций по объекту «Реконструкция части котельной (МВТ) по адресу 0.65 км. западнее д.Валерьяново».

2. Отообразить в задании на проектирование и проектной документации вопросы поднятые на тех.совете.

3. Проектной организации ООО «Термоэнергопроект» передать обоснование инвестиций в департамент по энергоэффективности для согласования.

По второму вопросу

Слушали:

1. Ерусланова Владислава Леонардовича о применении лент защитно-сигнальных и сигнальных с прокатанным проводником при строительстве пластмассовых трубопроводов и иных неметаллических коммуникаций.

2. Главного инженера В.М. Левина о необходимости и возможности использования лент в рамках предприятия УП «Минсккоммунтеплосеть».

Приняли к сведению новое эффективное средство для обнаружения под землей неметаллических инженерных коммуникаций. Данная лента прокладывается в траншее под землей на глубине предусмотренной действующими строительными нормами.

Решили:

Всем участникам техсовета необходимо дать предложения по применяемости лент в УП «Минсккоммунтеплосеть».

Срок 23.11.2016г.

Председатель технического совета

Секретарь технического совета



В.М.Левин

А.А.Володько

